

玉村町都市計画マスタープラン（平成10年2月策定）の検証

都市計画マスタープランの改定資料とするため、現都市計画マスタープランに対する成果の検証を実施した。検証する対象は現都市計画マスタープラン「2-2 主要プロジェクト」に整理されている項目を対象として現在の状況及び次計画への反映状況によって整理した。

なお、評価については現在の状況を整備の進捗状況によって4段階で位置づけをし、次計画への反映状況は整備済み（完了）以外のものに対して整理した。

整備状況：整備済・事業中・計画・中止

反映状況：継承・実施・完了

前回都市計画マスタープラン策定時における主要プロジェクト

(前橋・高崎地方拠点都市地域基本計画 基本計画参考資料「重点的に推進すべき公共施設及び居住環境の整備に掛かる事業」より)

項目	事業名称	概ねの位置	事業主体	事業期間				事業概要	位置づけの説明	現在の整備状況		次計画への反映状況	
				整備済	平成9～13	平成14～18	平成19～28			状況 (整備済、事業中、計画、中止)	説明・理由など	状況(継承・実施・完了等)	説明・理由など
住宅開発・整備事業	(仮)玉村中央地区区画整理事業	玉村町 上新田・下新田	玉村町				面積178ha、平成8年度事業着手予定	快適な居住環境を作り出すための基盤整備。	中止	上新田まちづくり研究会を立ち上げたが、土地区画整理事業を実施するまでの醸成に至らなかった。	場所を特定せず継承	低・未利用地や防災等対策として快適で安全安心な生活環境を総合的に整備するため次計画へ反映	
	町営住宅	玉村町	玉村町	○			面積7,000㎡、(1種50戸、2種50戸)平成6年度基本計画、平成7年度事業着手	低所得者層の生活の安定を促進するための住宅整備。	整備済	町営住宅八幡第二団地 H12.3完成	完了		
道路整備事業	東毛広域幹線(中央幹線)	大字上新田 ～下之宮	県			○	国道、延長3,700m、平成5年～	国道354号のバイパス、主要幹線道路、都市計画道路3・3・1(幅員25.0m)の一部。	事業中	H27年度暫定2車線開通予定 H29年度4車線開通予定	引き続き実施	主要な幹線道路のため次計画へ反映	
	南北幹線(主・藤岡大胡線)	下新田	県	○			主要地方道、延長1,100m、平成5年～	藤岡大胡線のバイパス、主要幹線道路、都市計画道路3・3・2(幅員25.0m)の一部。	整備済	R354号線以北については暫定2車線で供用済み R354号線以南についてはH29年度までに事業着手予定	完了		
	(与六分前橋線)	大字板井～下新田	未定	○	○		一般市町村道、延長1,030m、平成13年～	北関東自動車道前橋ICへのアクセス道、主要幹線道路、都市計画道路3・3・3(幅員25.0m)。	一部整備済	玉村町が事業を実施 事業期間H12～17	引き続き実施	主要な幹線道路のため次計画へ反映	
	(滝川通り線)	大字板井～上茂木	町				一般市町村道、延長5,100m、平成12年～	住区内幹線道路、都市計画道路3・3・4(幅員22.5m)。	計画	一部高崎・玉村スマートIC(仮称)との重複があり 今後都市計画の変更が必要	継承	主要な住区内幹線道路のため次計画へ反映	
	(与六分上新田線)	大字与六分～上新	町				一般市町村道、延長900m、平成12年～	住区内生活道路、都市計画道路3・3・8(幅員16.0m)。	計画	未定	引き続き実施	主要な住区内生活道路のため次計画へ反映	
	(八幡原角測線)	大字八幡原～角測	町	○	○		一般市町村道、延長2,410m、平成6年～	玉村南部地域の幹線道路。	整備済	町道103号線 事業期間H7～16 幅員12.0m(両側歩道) 道路事業として整備を行う	完了		
公園整備事業	中島公園	高崎市 中島町 玉村町 大字板井	高崎市 玉村町	○	○	○	面積18ha、多目的広場、野球場、テニスコート、など平成8年度基本計画、平成9年度都市計画決定、平成10年度事業着手	地区住民を対象とした、水に親しみながら自由にあそべ、運動が出来る、心身の健康を生み出す地区公園の整備を行う。	事業中	板井根石公園 工事期間H14～	引き続き実施	主要な地区内公園のため次計画へ反映	
	(仮)玉村北部公園	玉村町 大字上福島	玉村町	○	○		面積4ha、平成9年度～	地域のふれあいの場として都市的公園の整備を行い、良好な生活環境を形成する。緑のマスタープランに位置づけあり。	整備済	玉村町北部公園 第1期H15.4開設 最終H18.4開設	完了		
下水道整備事業	下水道事業	玉村町	玉村町	○	○	○	面積790ha、S56事業着手	快適な生活環境を営むための基盤整備を行う。	事業中	H21年度未普及率59.3% 下水道事業区域931haへ変更	引き続き実施	快適な生活環境を整備するため次計画へ反映	
	県央第二水道	前橋市、伊勢崎市、 玉村町、境町、 赤堀町、東村	県	○	○		H5年度工事着手	地理的条件等から人口増加、企業の進出等が順調に推移している、それに対処するための生活・産業基盤整備として住宅・工業団地の造成、上・工業用水道の建設等を行っていることから、前橋市及び伊勢崎市を中心とする利根川左岸の13市町村へ水道用水を供給する。	整備済	工事期間H11～15 複数水源による安定供給を実施中	完了		
工業団地	北部工業団地	玉村町 越地内	県企業局			○	30ha、平成10年度以降	地域労働者の就業の場の確保、また北関東自動車道前橋インターとの近接点としての工業団地整備。	一部整備済	北部工業団地 H19年度 民間開発による市街化区域編入 工業専用地域の指定を行う	引き続き実施	流通系企業誘致地区として次計画へ反映	
	西部工業団地	玉村町 板井地内	県企業局				20ha、平成10年度以降	地域労働者の就業の場の確保のための工業団地整備。	計画	未定	継承	スマートIC周辺利用及び工業団地として次計画へ反映	
医療福祉施設	健康複合施設	玉村町	玉村町				面積3,000㎡、特別養護老人ホーム平成7年度～平成8年度	高齢者保健福祉推進10ヶ年戦略(ゴールドプラン)計画に基づき、在宅福祉サービス及び施設福祉サービスを実施し、安心して一生が送れるよう体制整備を図る。	整備済	特別養護老人ホーム 1しきの園 H8.4開設	完了		
スポーツ・レクリエーション等施設	大規模自転車整備事業(玉村渋川線)	前橋市～高崎市～ 藤岡市～新町～玉村町	県	○	○	○	利根川右岸 S62年度～H15年度	自然環境の保全・活用を快適な自転車道として、利根川沿線の広域的な活用を図る整備。	整備済	利根川自動車道に名称変更 H21年度完成	完了		
学術・教養文化等施設	学校給食センター	玉村町	玉村町				面積1,500㎡、平成10年度事業着手	児童生徒増にともない施設の狭隘、処理能力の限界、また都市計画決定道路にも当たっているため、別敷地に移転新築し、能力アップを図る。	整備済	玉村町学校給食センター 現敷地内に施設改築し、H9.4開設	完了		